

N° 120.

A Monsieur le Directeur de l'Ecole Française
d'Extrême-Orient.

RAPPORT MENSUEL

ANGKOR VAT.- L'équipe de 10 coulis, a assuré l'entretien
du monument.

En parachevant la rive E. du Srah S. on a mis à jour des
fondations en latérite, qui ~~paraissent~~ ^{paraissent} être celles de gradins du
bassin, contrairement aux prévisions. Aucune pierre paraissant
provenir de l'élévation de ces rives n'ayant été trouvée au cours
des fouilles pour la reconstitution de ce bassin, il est à pré-
sumer que les basses fondations seules ont été exécutées. Une
partie de l'équipe d'entretien est occupée à dégager ces fonda-
tions.

L'équipe béton armé a été retirée de Bantai Kdei à la fin
du mois pour être placée à Angkor Vat; elle a démolit le comble
en charpente avec couverture en tuiles qui couronnait le prasat
S. du grand gopura d'entrée principale (enceinte extérieure O.)
Le remplacement de ce comble par une dalle en béton armé, invi-
sible de l'extérieur, est en cours.

ANGKOR THOM.- Une équipe de 4 coulis a continué le net-
toiement des divers monuments.

PORTE DE LA VICTOIRE.- L'équipe de 8 coulis a continué
le dégagement des pierres de latérite écroulées dans les brèches
de l'enceinte extérieure de Ta Prohm et de Bantai Kdei, et le
rangement de ces pierres au bord de la route. Le transport de
ces pierres à la Porte de la Victoire pour la reconstitution du
mur de base de la chaîne des Asuras est fait à la tâche, comme
il a été prévu dans le rapport d'Octobre; mais très lentement,
trois charrettes seulement étant en service. Les Travaux Publics,
ne pouvant, pour l'instant en prêter davantage.

TAKEO.- Une seule équipe de 30 coulis, a continué et achevé le dégagement de la cour S. de 2^e enceinte et poursuit le même travail dans la cour O. où elle atteint presque le gopura d'axe O. Les terres provenant de ces ouvrages sont transportées et régaliées dans la brousse du côté O. du monument au delà de la route.

BANTAI KDEI.- Trois équipes:

La première de 20 coulis, a été occupée au dégagement de la cour S.-O. de 1^{er} enceinte (M' du plan de l'I.K. III) et des salles entre le sanctuaire central et la 2^e enceinte côté S. (F'').

La seconde, de 15 coulis a été occupée au dégagement de la cour et des salles (M et F) au Nord du sanctuaire central.

Le troisième, de 18 coulis a achevé le dégagement de la galerie N. de 2^e enceinte.

Les dépenses, pour le mois de Novembre ont été de:

Budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Feuille d'attachements des ouvriers employés du 30 Octobre au 12 Novembre.....	\$ 831,62
Feuille d'attachements des ouvriers employés du 13 au 26 Novembre.....	758,40
Total.....	<u>\$ 1.590,02</u>

TRAVAUX FORESTIERS.

M. Verlaque, Chef du Service des Forêts au Cambodge est venu à Angkor en mission. Je l'ai prié d'étudier sur place la question de collaboration financière de son service à l'amélioration des sites d'Angkor, question sur laquelle M.M. Maspéro et Baudoin, Résidents Supérieurs au Cambodge avaient donné avis favorable. Il m'a demandé d'établir un programme. J'ai répondu à cette demande par la lettre ci-jointe adressée au garde

Forestier de Siemréap pour être transmise au chef du Service des Forêts.

Peu de temps après le départ de M. Verlaque le garde forestier ayant reçu un complément de crédits pour les sites d'Angkor, j'ai fait entreprendre sous ma direction constante, les ouvrages suivants:

Dégagement forestier de la grande place d'Angkor Thom
-id- -id- de la partie au Sud de la grande
chaussée intérieure d'Angkor Vat.

Ce dégagement comprenant la répartition, aussi harmonieuse que possible des masses d'arbres de façon à exécuter aimablement, sans les masquer les monuments que ces arbres entourent.

Les travaux du même ordre commencés le mois dernier (voir rapport IIO d'Octobre) à Takeo, se sont poursuivis avec activité et sont en voie d'achèvement.

Le Conservateur d'Angkor,
Signé: *Ilisille*.

P. C. C.
Le Chef du Service Archéologique de
l'Ecole Française d'Extrême-Orient
Conservateur p.i. d'Angkor,

H. Samant