

Annex 12

Angkor-Thom, le 31 Août 1912.

Le Conservateur des Monuments du groupe d'Angkor,  
à Monsieur le Directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient  
RAPPORT SUR LES TRAVAUX EFFECTUES PENDANT LE MOIS D'AOUT 1912.

Monsieur le Directeur,

Depuis un mois les travaux ne portent que sur le Bayon. Besogne monotone mais indispensable qui consiste à dégager les vestibules des blocs qui les encombrant. Trente hommes sont employés à ce travail. La moitié poursuit le dégagement de l'angle N.E.; le reste s'occupe du passage central (Est) et arrivera, non sans peine, à le dégager complètement, ce qui permettra l'accès du temple par sa face honorée. Et quand je vous aurai dit que les travaux marchent normalement je n'aurai plus rien à vous dire à ce sujet.

DIVERS.- Par le courrier j'ai pu expédier à M. Finot 62 clichés 18 x 24 reproduisant tous les bas-reliefs du Baphuon, sans exception. Ces clichés étaient accompagnés d'un plan de la 2e galerie -la seule qui soit illustrée de scènes mythologiques- et d'une série d'épreuves collées, numérotées et annotées. En somme, les documents fournis étaient complets et j'espère que M. Finot sera satisfait de ce travail.

En même temps, j'ai adressé à M. Finot un groupe de clichés du Bayon destiné à M. Barth. D'ici peu, je pourrai envoyer un deuxième groupe.

- Une tranche du 8 m. de l'aile septentrionale de la terrasse des éléphants vient de s'abattre.

.....

J. Commaille.