

- ECOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT -
- Conservation du Groupe d'Angkor -

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DANS LE GROUPE D'ANGKOR
PENDANT LE MOIS D'OCTOBRE 1943.



- ACTIVITE DES CHANTIERS - Réduction du nombre des coulis à partir du 20 Octobre, pour raisons budgétaires.
- 1°) BAKON - I cap., 45 coulis - chantier fermé provisoirement le 20.
- 2°) BANTAY SAMRE - I cap., 3 cim., 47 coulis - puis I cap., 2 cim., 28 coulis.
- 3°) BAYON - I cap., 2 cim., 28 coulis - puis I cap., 2 cim., 13 coulis.
- 4°) PRAH KHAN - I cap., 2 cim., 43 coulis - puis I cap., 2 cim., 13 coulis.
- 5°) PORTE N. D'ANGKOR THOM - I cap., 31 coulis - puis I cap., 15 coulis.
- 6°) MEBON OCCIDENTAL - I cap., 20 coulis - chantier fermé provisoirement le 20.
- ENTRETIEN DES MONUMENTS - 30, puis 22 coulis.
- TOTAL - 6 cap., 7 cim., 244 coulis - puis 4 cap., 6 cim., 91 coulis.

- 1°) BAKON -

TOURS EN BRIQUES DE LA 1ère ENCEINTE : reprises de briquetage de la tour occidentale de la face N. terminées. - A la tour N. de la face O., travail effectué sur les faces N. et E., en cours au S. - A la tour S. de la face O., faces N. et E. en cours.

Photos
n°s 5953
et 5954

Nous donnons deux photographies des tours de la face N. après reprises.

Croquis
n° I

GOPURA 2 E. - dégagement et remise en état sommaire des vestiges de murs terminés dans la partie S., en voie d'achèvement au N.

VESTIGES DE LA 3è ENCEINTE - Nous donnons un plan schématique des ouvrages complètement dégagés de la moitié S., n°s 1 à 8 inclus.

A la tour n° 9 (E. de la pyramide), dégagement des faces S. et O. en cours, intérieur en voie d'achèvement. Trouvé deux pierres d'angle de corniche (dalles de grès).

A la tour n° 10 (E. de la pyramide), à double soubassement et fausses-portes en briques, dégagement des faces S. et O. très avancé, trouvé deux éléments de pierres d'angle de corniche. - A la tour n° 11 (d²), il ne reste à dégager que l'intérieur et partie de la face E.

Au N. de la pyramide, les faces S. et E. de la tour n° 12 sont dégagées, l'intérieur et la face O. en cours. Le perron oriental était en grès, avec marche en accolade à surépaisseur, et la cella, dont les décombres étaient coiffés de deux petits arcs, contenait un piédestal mouluré du type habituel. - La tour voisine n° 13, restée debout mais largement fissurée, comportait à l'intérieur un blocage

de briques de grande épaisseur, avec cavité centrale: la face orientale, en majeure partie dégagée, avait un perron à marches de grès. Trouvé un fragment de pierre d'angle de corniche.

- 2°) BANTAY SAIRE -

Au porche N. du gopura 2.N., nous avons entrepris la révision du mur de face du corps central, remontant les piliers adossés et le fronton surmontant la baie, et remplaçant de nombreux blocs de latérite disparus ou pourris. Les bases des deux piliers isolés ont été d'autre part remises en place et réglées de niveau.

Au gopura 2.S., porche N., nous avons repris la reconstruction du mur de face du corps central au-dessus du niveau de la corniche, puis posé les deux premières assises du grand fronton que cachait en partie la toiture.

L'enlèvement des terres de la cour pourtourante est aux trois-quarts achevé dans le quadrant N.O. Il s'est également poursuivi dans le quadrant S.O. et à l'intérieur de la galerie II (partie O. de la face S.), dont les murs sont par endroits fortement déversés vers l'intérieur.

Nous avons demandé au Résident l'aménagement de la piste conduisant du Grand Circuit au monument: il nous a été répondu qu'il serait partiellement entrepris sur les crédits du budget provincial en 1944. Mr. Ginouvès a demandé en outre au Résident Supérieur "de prévoir la prise en charge de cette piste par le budget local en 1945, eu égard à l'intérêt touristique qu'elle présente".

- 3°) BAYON -

La remise en état de la partie basse de la tour n° 35 s'est achevée par l'aile orientale, où les anciens étais en béton armé ont pu être supprimés; les quelques piliers retrouvés de la galerie de jonction entre les tours n°s 35 et 36 ont été érigés à nouveau.

A la tour n° 48, on a révisé successivement la loggia d'angle N.E., abondamment fissurée, le porche N. et la loggia d'angle N.O.: seul le soubassement mouluré reste à reprendre.

D'importants travaux ont été effectués à l'escalier S. de la face E. donnant accès à la plateforme supérieure; le mur d'échiffre S., formant mur de soutènement et dangereusement ventru, a dû être repris en totalité, ainsi que l'embranchement que l'on a réglé de niveau.

- 4°) PRAH KHAN -

Les travaux d'anastylose du gopura 3.O. ne sont poursuivis dans toute la partie S., intéressant principalement les voûtes, presque totalement écroulées. Les murs, en meilleur état qu'au N., sont pourtant à reprendre aux angles des divers corps de bâtiment, largement fissurés par suite d'affaissements dans les fondations.

Au bâtiment G' de "ajonquières" (quart N.O. de la cour de première enceinte), la moitié S. de la voûte du corps principal a été remontée, et la moitié N. est en cours de reprise après réfection de la paroi N.: celle-ci, disloquée par les racines d'un arbre qui s'étaient insinuées dans les joints, a dû être remaniée sur toute sa hauteur.

A l'angle N.O. du sanctuaire central, la délicate opération de l'abatage de l'arbre qui menaçait les constructions voisines a pu être menée à bonne fin.

Photo n° 5936 Nous donnons une photo avant dégagement de la face orientale de la galerie I, partie N. de la face O.

- 5°) CHAUSSEE DE LA PORTE N. D'ANGKOR THOM -

Avant toute remise en place définitive nous procédons à la présentation des divers corps de devas qu'il est possible de reconstituer et qui, loin d'être au complet, devront être répartis sur toute la longueur, laissant de nombreux manques. Outre le motif de la queue, onze géants ont pu être à peu près rétablis provisoirement, et le douzième est en cours.

- 6°) MEBON OCCIDENTAL -

Nous avons fermé pour quelque temps ce chantier à partir du 20 Octobre, la montée des eaux ayant rendu son accès impossible autrement qu'en barque.

Entre les deux tours reconstituées, le mur est entièrement reconstitué, à l'exception de quelques pierres du chaperon arrondi. Long de 21m70 sur 3m00 de hauteur totale, il était percé de cinq fenêtres de 1m10 de largeur sur 1m25 de hauteur, à 0m70 du sol, garnies de balustres presque tous disparus.

De la tour S. à l'angle S.E. de la digue, nous avons terminé le remblai et posé l'assise de base: le soubassement mouluré est en cours.

- D I V E R S -

1°) CHUTE D'ARBRE - A la suite d'importantes chutes de pluie, un yao s'est abattu devant la Terrasse des Elephants, moitié N., sans faire de dégâts.

2°) GARUDA DU PALAIS-ROYAL DE PHNOM-PENH - Sur la demande de Mr. de Boysson, aide de camp de Sa Majesté, nous avons envoyé à Phnom-Penh un aide caporal et un cimentier pour présider à la pose du garuda provenant de Prah Khan et expédié il y a quelques mois.

3°) VISITES - Médecin-général et Madame Botreau-Roussel.
- Colonel Kasuga, chef de la Gendarmerie japonaise en Indochine, et sa suite.

4°) TOURISME - La suppression des cars de la S.I.T. a porté un dernier coup au tourisme: il n'existe plus désormais entre Phnom-Penh et Siemréap que 4 cars chinois par semaine, de marche lente et peu régulière et dépourvus de tout confort.

Nombre d'entrées payantes à Angkor Vat: 74, contre 112 le mois précédent.

Fait à Siemréap, le 31 Octobre 1943
Le Conservateur d'Angkor:

